

Comune di Palermo

ISMETT *Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere
Scientifico*

Via E. Tricomi n° 5 - 90127 PALERMO



MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO 2° E 3° - AREE DEGENZA E DISTRIBUZIONE IDRICA -

All.
A

Piano di Sicurezza e Coordinamento - Diagramma di GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e smi - D.Lgs. 3
agosto 2009, n 106)

IL RUP
(ing. A. Capuana)

IL CSE
(arch. Alberto M. Lucchesi Palli)
Alberto M. Lucchesi Palli

IL RESPONSABILE
Ufficio Progetti
Infrastrutturali
(ing. Vincenzo Sferruzza)

IL DIRETTORE D'ISTITUT
(dott. Angelo Luca)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Realizzazione di barriera per la messa in sicurezza di linee elettriche	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	14/05/2018	14/05/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	14/05/2018	14/05/2018
Realizzazione di compartimentazione ambienti	2	E	2	2	15/05/2018	16/05/2018
	2	E	2	2	19/06/2018	20/06/2018
	3	E	2	4	22/06/2018	25/06/2018
	3	E	2	2	30/07/2018	31/07/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2	E	2	2	15/05/2018	16/05/2018
	2	E	2	2	19/06/2018	20/06/2018
	3	E	2	4	22/06/2018	25/06/2018
	3	E	2	2	02/08/2018	03/08/2018
Smobilizzo del cantiere	3	E	2	2	01/08/2018	02/08/2018
	1	E	2	2	06/08/2018	07/08/2018
DEMOLIZIONI , TAGLI , DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione di pareti divisorie	2	E	2	2	24/05/2018	25/05/2018
	3	E	2	2	05/07/2018	06/07/2018
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo	2	E	1	1	24/05/2018	24/05/2018
	3	E	1	1	05/07/2018	05/07/2018
Taglio di muratura a sezione obbligatoria	2	E	2	4	25/05/2018	28/05/2018
	3	E	2	4	06/07/2018	09/07/2018
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione e ricollocazione di fasce paracolpi	2	E	1	1	17/05/2018	17/05/2018
	3	E	1	1	26/06/2018	26/06/2018
Rimozione di sanitari	2	E	1	1	17/05/2018	17/05/2018
	3	E	1	1	26/06/2018	26/06/2018
Rimozione di controsoffittature e dell'orditura di sostegno	2	E	3	5	18/05/2018	22/05/2018
	3	E	3	3	27/06/2018	29/06/2018
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	2	E	2	2	23/05/2018	24/05/2018
	3	E	3	3	02/07/2018	04/07/2018
Rimozione di serramenti interni	2	E	1	1	17/05/2018	17/05/2018
	3	E	1	1	27/06/2018	27/06/2018

Tabella Analitica Gantt

Rimozione di impianti	2	E	2	2	17/05/2018	18/05/2018
	3	E	2	2	27/06/2018	28/06/2018
Rimozione di pavimenti interni	2	E	2	4	25/05/2018	28/05/2018
Rimozione di massetto	2	E	3	3	28/05/2018	30/05/2018
	3	E	3	5	05/07/2018	09/07/2018
Rimozione di opere in ferro	2	E	1	1	29/05/2018	29/05/2018
	3	E	1	1	09/07/2018	09/07/2018
Rimozione di canalizzazioni	2	E	2	2	29/05/2018	30/05/2018
	3	E	2	2	09/07/2018	10/07/2018
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE						
Perforazioni in elementi opachi	2	E	1	1	25/05/2018	25/05/2018
	3	E	1	1	05/07/2018	05/07/2018
OPERE INTERNE						
Formazione di massetto per pavimenti interni	2	E	3	5	31/05/2018	04/06/2018
	3	E	3	3	11/07/2018	13/07/2018
Realizzazione di divisori interni	2	E	3	5	01/06/2018	05/06/2018
	3	E	3	5	12/07/2018	16/07/2018
Formazione intonaci interni	2	E	2	2	05/06/2018	06/06/2018
	3	E	2	2	16/07/2018	17/07/2018
Posa di pavimenti per interni	2	E	1	1	21/06/2018	21/06/2018
	3	E	1	1	01/08/2018	01/08/2018
Posa di rivestimenti interni	2	E	2	2	07/06/2018	08/06/2018
	3	E	2	2	18/07/2018	19/07/2018
Posa di serramenti interni	2	E	2	2	11/06/2018	12/06/2018
	3	E	2	4	20/07/2018	23/07/2018
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	2	E	4	6	13/06/2018	18/06/2018
	3	E	4	4	24/07/2018	27/07/2018
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	3	3	19/06/2018	21/06/2018
	3	E	3	3	30/07/2018	01/08/2018
Lucidatura a piombo di pavimenti	2	E	1	1	21/06/2018	21/06/2018
	3	E	1	1	01/08/2018	01/08/2018
Posa in opera di pittura intumescente monocom ... applicata a spruzzo su superfici preventivamente preparate	2	E	2	2	13/06/2018	14/06/2018
	3	E	2	2	25/07/2018	26/07/2018
Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fin ... parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie.	2	E	1	1	15/06/2018	15/06/2018
	3	E	1	1	27/07/2018	27/07/2018
IMPIANTI						
Realizzazione di impianto di adduzione idrica	2	E	9	13	31/05/2018	12/06/2018
	3	E	9	13	11/07/2018	23/07/2018
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	2	E	9	13	31/05/2018	12/06/2018
	3	E	9	13	11/07/2018	23/07/2018
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	2	E	6	8	06/06/2018	13/06/2018
	3	E	6	8	18/07/2018	25/07/2018
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	2	E	6	8	06/06/2018	13/06/2018
	3	E	6	8	18/07/2018	25/07/2018
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	2	E	6	8	06/06/2018	13/06/2018

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di impianto elettrico interno	3	E	6	8	18/07/2018	25/07/2018
	2	E	6	8	06/06/2018	13/06/2018
Realizzazione di impianto radiotelevisivo e trasmissione dati	3	E	6	8	18/07/2018	25/07/2018
	2	E	6	8	06/06/2018	13/06/2018
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	3	E	6	8	18/07/2018	25/07/2018
	2	E	6	8	06/06/2018	13/06/2018
	3	E	6	8	18/07/2018	25/07/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = FASE 1

3) = Fase 2

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	62 g	▼									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1	2							
Realizzazione di barriera per la messa in sicurezza di linee el	2 g		Z1	2							
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g		Z1	2							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g		Z1	2							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g		Z1	2							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g		Z1	2							
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	2 g		Z1	2							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		Z1	2							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1	1							
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g		Z1	1							
Realizzazione di compartimentazione ambienti	8 g			Z2	2						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	8 g			Z2	2						
Smobilizzo del cantiere	4 g										
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	39 g	▼									
DEMOLIZIONI E TAGLI	33 g										
Demolizione di pareti divisorie	4 g										
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo	2 g										
Taglio di muratura a sezione obbligata	4 g										
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	39 g	▼									
Rimozione e ricollocazione di fasce paracolpi	2 g					Z2	1				
Rimozione di sanitari	2 g					Z2	1				
Rimozione di controsoffittature e dell'orditura di sostegr	6 g							Z2	3		
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	5 g										
Rimozione di serramenti interni	2 g					Z2	1				
Rimozione di impianti	4 g					Z2	2				
Rimozione di pavimenti interni	2 g										
Rimozione di massetto	6 g										
Rimozione di opere in ferro	2 g										
Rimozione di canalizzazioni	4 g										
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	30 g										
Perforazioni in elementi opachi	2 g										
OPERE INTERNE	45 g										
Formazione di massetto per pavimenti interni	6 g										



